



**Zlecniodawca:**

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze  
Gdańskim  
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23  
82-100 Nowy Dwór Gdański

**Wykonawca:**

P.P.H.U. "MAXDROGI" DAWID RAKOCZY  
ul. Żywiecka 89/2  
43-300 Bielsko-Biała

**PROTOKÓŁ nr 16/2024**

**OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ DROGI**

*przeprowadzonej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane*

**1. PODSTAWOWE DANE EWIDENCYJNE:**

<b>ZARZĄDCA DROGI:</b>	Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
<b>DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:</b>	13.11.2024 r.
<b>NAZWA DROGI:</b>	Grochowo Trzecie – Łaszka
<b>NUMER DROGI:</b>	2317 G
<b>KATEGORIA DROGI:</b>	powiatowa
<b>DŁUGOŚĆ:</b>	1.515 km

## **2. ISTNIEJĄCY STAN TECHNICZNY:**

### **2.1. Stan nawierzchni:**

0+000 – 0+007; 0+020 – 1+510 spękania siatkowe nawierzchni,  
0+016 spękania poprzeczne nawierzchni,  
0+020 – 1+510 ubytki warstwy ścieralnej nawierzchni,  
0+133 – 0+141; 0+290 – 0+295; 0+773 ubytki prawej krawędzi jezdni,  
0+266; 0+518; 0+553; 0+717; 0+725; 1+009; 1+014; 1+043; 1+057; 1+195; 1+196; 1+197; 1+254;  
1+408; 1+433; 1+507 ubytki w nawierzchni,  
0+170 – 0+802; 1+040 – 1+510 łaty i nierówności nawierzchni.  
0+863; 0+895 ubytki lewej krawędzi jezdni.

### **2.2. Stan poboczy: pobocza miejscowo zaniżone.**

### **2.3. Stan odwodnienia: brak.**

### **2.4. Stan wyposażenia technicznego drogi i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:**

- a) chodniki: brak,
- b) ścieżki rowerowe: brak,
- c) bariery stalowe, energochłonne, łańcuchowe, inne: brak zastrzeżeń,
- d) oznakowanie pionowe:
  - 0+032 wyblakła tarcza znaku A-7,
  - 0+032 znak pionowy A-7 odchylony od pionu,
  - 1+312 wyblakła tarcza znaku B-36,
  - 1+464 wyblakła tarcza znaku T-6a,
- e) oznakowanie poziome: brak,
- f) urządzenia sterowania ruchem: brak,
- g) słupki wskaźnikowe oraz inne: brak,
- h) oświetlenie: brak zastrzeżeń,
- i) urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: brak.

### **2.5. Obiekty mostowe: 0+002 – most.**

### **2.6. Inne urządzenia drogi i jej otoczenia:**

- a) przystanki (zatoki autobusowe, wiaty, perony): brak zastrzeżeń,
- b) miejsca i zatoki postojowe: brak,
- c) zielen: w pasie drogowym występuje roślinność niska oraz wysoka, która nie ogranicza widoczności. Ocenie nie podlega stan zdrowotny drzew.
- d) skrzyżowania z innymi drogami, zjazdy: brak zastrzeżeń,

Występują zjazdy z drogi. Nawierzchnia zjazdów: masa bitumiczna, kostka prefabrykowana, gruntowa, prefabrykat betonowy,

e) przejazdy kolejowo-drogowe/ przejścia dla pieszych przez tory kolejowe: brak,

f) urządzenia i budowle "obce": występują w pasie drogowym.

### **3. ZAJĘTOŚĆ PASA DROGOWEGO:**

a) reklamy: brak,

b) prowadzone roboty drogowe: brak,

c) inne dotyczące zagospodarowania terenów przyległych: brak.

### **4. OGÓLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO DROGI, WNIOSKI I ZALECENIA:**

Droga posiada nawierzchnię z masy bitumicznej. Jej stan określa się jako dobry na odcinku 0+000 – 0+020 oraz 1+510 – 1+515. Od 0+020 km do 1+510 km nawierzchnia w złym stanie. Występują spękania, ubytki warstwy ścieralnej, ubytki w nawierzchni, łaty i nierówności oraz ubytki krawędzi. Występujące pobocza są miejscowo zaniżone. Chodniki nie występują w pasie drogowym. Celem poprawy stanu technicznego i wartości użytkowej drogi należy przeprowadzić bieżące, regularne zabiegi utrzymaniowe.

#### **ZALECA SIĘ:**

- wykonanie naprawy występujących spękań,
- wymienić nawierzchnię na nową na odcinku 0+020 – 1+510,
- wyrównać nawierzchnię pobocza,
- ustawić znak pionowy A-7 w sposób prawidłowy,
- wymienić tarczę znaku A-7, B-36, T-6a na nową.

**WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z WYKONANEJ KONTROLI:** Droga odcinkowo znajduje się w należyтым stanie technicznym, zapewniającym jej sprawność techniczną i dalsze jej bezpieczne użytkowanie. Na fragmencie droga znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym a zapewnienie jej pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania naprawy bieżącej.

### **5. NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:**

Zarządca udostępnił protokół z poprzedniego przeglądu – okresowej kontroli rocznej z 2023r. Zalecenia zostały zrealizowane zgodnie z możliwościami Zamawiającego.

**6.TERMIN REALIZACJI:** niezwłocznie w miarę posiadanych środków finansowych.

**W załączeniu:**

- dokumentacja fotograficzna

***SPORZĄDZIŁ:***



**ZAŁĄCZNIK – dokumentacja fotograficzna:**





